

(別 添)

川 教 学 第 7 3 1 号
平 成 24 年 5 月 16 日

文部科学大臣 殿

川越町長 川 村 康 治



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 **公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について**

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

平成23年度の中学校校舎の耐震補強により、川越町の学校施設の耐震化率は100%となった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

近年の人口増加により児童数増加に伴う、教室数確保のため、北小学校特別教室棟の普通教室化を行った。また、それに伴いトイレの改修も行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

担当課での事後評価を行い、平成24年5月の教育委員会において事後評価を報告し、その結果を町のホームページにて公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に掲げた事業について、全てを予定どおり実施することができ、施設については問題なく使用できており、本整備計画は適切であった。
今後計画していく事業についても、今回と同様に、良好な教育環境となるように、計画的かつ効率的な事業の実施に努め、整備を推進していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 川越町公立学校等施設整備計画

都道府県名	三重県
市町村名	川越町

2 **計画作成主体** 川越町

3 **計画期間** 平成23年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
川越中学校	①	5-1	地震補強	校	S	○	平成23年9月27日				
川越北小学校	③	6-5	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成24年2月20日				
川越北小学校	③	6-6	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年2月20日				